

## Niederschrift

über die Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kindergarten  
Gusenburg/Grimburg am 19.07.2023, im Feuerwehr- und Gemeindehaus  
Gusenburg

---

**Beginn:** 19:00 Uhr

**Ende:** 20:25 Uhr

### **Teilnehmer:**

#### **Vorsitzende/r**

Joram, Siegfried

#### **Mitglieder**

Becker, Alfons  
Dörr, Kevin  
Seil, Armand

#### **auf Einladung**

Gouverneur, Karolin  
Jungblut, Annette  
Weber, Joachim  
Winn, Michelle

zu verpflichten

#### **von der Verwaltung**

Flach, Ingrid

Schriftführerin

### **Es fehlen:**

#### **Mitglieder**

Kochems, Andreas  
Orth, Pascale

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Das Verbandsmitglied Pascale Orth hat sich vorab entschuldigt und ihr Stimmrecht an Herrn Armand Seil übertragen. Somit wird auch die Beschlussfähigkeit festgestellt. Herr Joram beantragt, die Tagesordnung um den TOP 5 „Vergabe der Bauleistungen für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der KiTa Gusenburg“ und TOP 6 „Malerarbeiten im Bestandsgebäude und Umrüstung auf LED-Beleuchtung“ zu erweitern. Gegen die Änderung der Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. Es ergibt sich somit folgende

### **Tagesordnung:**

#### **ÖFFENTLICHE SITZUNG:**

- TOP 1     Verpflichtung eines Mitgliedes der Verbandsversammlung
- TOP 2     Informationen des Vorstandsvorstehers
- TOP 3     Aus- und Umbau der Kindertagesstätte Gusenburg/Grimburg  
            hier: Vergabe von Schreinerarbeiten

- TOP 4 Erhöhung Essensgeld
- TOP 5 Vergabe der Bauleistungen für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der KiTa Gusenburg
- TOP 6 Malerarbeiten im Bestandsgebäude und Umrüstung auf LED-Beleuchtung
- TOP 7 Verschiedenes

### **ÖFFENTLICHE SITZUNG:**

#### **TOP 1 Verpflichtung eines Mitgliedes der Verbandsversammlung**

Verbandsvorsteher Joram informiert Frau Michelle Winn über ihre Rechte und Pflichten als neues Verbandsmitglied und verpflichtet sie per Handschlag.

#### **TOP 2 Informationen des Verbandsvorstehers**

##### Sonnensegel

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Auftrag für das Sonnensegel vergeben wurde und die Arbeiten hierzu am Laufen sind. Die Rohre, Ständer und Stahlseile wurden gesetzt. Das Segel wird derzeit geschneidert.

##### Bauzeitplan

Herr Joram erteilt das Wort an Herrn Architekt Weber, der über den Stand und zeitlichen Ablauf der Erweiterungsmaßnahme informiert. Herr Weber weist darauf hin, dass es derzeit personelle Probleme bei den Dacharbeiten und dem Trockenbau gibt, so dass sich die Arbeiten verzögern. Die Fliesen- und Außenarbeiten sollen ab der 30. KW durchgeführt werden. Darüber hinaus ist die Außenfassade fast fertig. Die Zargen für die Innentüren wurden geliefert. Der Liefertermin für die Türen steht noch nicht fest. Daher ist die Tür zum Pelettraum provisorisch zu verschließen. Da in den anstehenden Sommerferien vieles abgearbeitet werden kann, wird der Zeitplan eingehalten. Nach den Ferien soll es möglich sein, dass die 1. Gruppe in die derzeitige Turnhalle zieht.

#### **TOP 3 Aus- und Umbau der Kindertagesstätte Gusenburg/Grimburg hier: Vergabe von Schreinerarbeiten** **Vorlage: 22/116/2023**

Auf die Vorlage der Verwaltung wird verwiesen.

##### **Beschluss:**

Der Zweckverband Kita Gusenburg-Grimburg beschließt die Auftragserteilung an folgende Firma:

- Gewerk: Schreinerarbeiten
- Fa. Peters, Kasel zum Angebotspreis von 33.052,19 € brutto

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

#### **TOP 4 Erhöhung Essensgeld** **Vorlage: 22/079/2023**

Auf die Vorlage der Verwaltung wird verwiesen.

In der Diskussion über die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Essensgeldes wird zwischen den Verbandsmitgliedern der Ortsgemeinden Grimburg und Gusenburg keine Einigung erzielt. Während Verbandsmitglied Seil die Auffassung vertritt, dass den Eltern keine zusätzlichen Kosten auferlegt werden sollten und auch Frau Winn diese Meinung teilt, halten die Verbandsmitglieder aus Gusenburg eine geringfügige Erhöhung um 0,50 € pro Essen für angemessen. Auch der Vorschlag des Verbandsvorsitzenden, die Erhöhung des Essensgeldes erst zum 01.01.2024 vorzunehmen, da dann voraussichtlich die Ergebnisse der laufenden Lohnrunden vorliegen, wird von Herrn Seil abgelehnt.

**Beschluss:**

Der Vorschlag der Verwaltung, das Essensgeld ab dem neuen Kindergartenjahr auf 3,00 Euro pro Essen zu erhöhen, wird abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:** 1 Ja-Stimme  
1 Nein-Stimme

**TOP 5 Vergabe der Bauleistungen für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der KiTa Gusenburg**  
**Vorlage: 22/121/2023**

Auf die Vorlage der Verwaltung wird verwiesen.

Verbandsmitglied Seil ist der Auffassung, dass das vorliegende Angebot über 39.606,81 € netto für eine 29.24 kWp Anlage nicht angemessen und die Angebotsfrist zu kurz ist. Das der Ortsgemeinde Grimburg vorgelegte Angebot der Fa. Schön AG für das Bürgerhaus Grimburg sei vergleichsweise günstiger ausgefallen. Herr Seil schlägt vor, dass er ein zusätzliches Angebot bei dieser Firma für die KiTa Gusenburg einholt.

**Beschluss:**

Der Zweckverband KiTa Gusenburg beschließt, das Vergabeverfahren für die Bauleistung der Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach der KiTa Gusenburg gemäß den rechtlichen Vorgaben durchzuführen. Verbandsmitglied Seil wird zusätzlich ein Angebot bei der Fa. Schön AG einholen. Die Angebotsfrist wird bis zum 02.08.2023 verlängert. Der Zuschlag soll an das günstigste Unternehmen erteilt werden, das die Bauleistungen innerhalb der maximalen Auftragssumme von 40.000 € Netto erbringen kann. Der Zweckverbandsvorsitzende wird beauftragt, das wirtschaftlichste Angebot nach Beendigung der Angebotsfrist und Auswertung des Verfahrens zu beauftragen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

**Anmerkung:**

Inzwischen hat Verbandsmitglied Seit mitgeteilt, dass er kein günstigeres Angebot vorlegen kann.

**TOP 6 Malerarbeiten im Bestandsgebäude und Umrüstung auf LED-Beleuchtung**

Verbandsvorsteher Joram informiert darüber, dass neben den Malerarbeiten, die durch die Erweiterung eingeplant wurden, auch Räume im Altbau einen neuen Anstrich benötigen. Darüber hinaus werden die Deckenleuchten im Bestandsgebäude auf LED umgestellt. Diesbezüglich sei zu klären, für welche Räume bereits im Rahmen der Umbaumaßnahme die Umstellung der Beleuchtung erfolgt.

Er erteilt hierzu das Wort an Herrn Architekt Weber, der die Malerarbeiten im Rahmen der Umbaumaßnahme anhand des Grundrissplans erläutert. Neue Leuchten waren bereits im ehemaligen Pelletraum, dem Vorratsraum und der ehemaligen Küche geplant. Sinnvoll wäre, die nun im Altbau zusätzlich auszuführenden Arbeiten im vorgegebenen Umbauzeitrahmen auszuführen, um Ausfälle und weitere Räumungen zu vermeiden.

Herr Architekt Weber hat vorgeschlagen, den Maler, der für den Anbau beauftragt wurde, auch für die Arbeiten im Altbau zu beauftragen. Für die im Altbau noch durchzuführenden Malerarbeiten entstehen Kosten von rd. 6.800,00 € brutto. Das Honorar für den Architekten erweitert sich um 1.000,00 € brutto. Somit betragen die Kosten für die Erweiterung der Maßnahme insgesamt 7.800,00 €, die im Haushalt 2023 des Zweckverbandes zur Verfügung stehen.

**Beschluss:**

Die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt, den Vorschlag für die Ausführung der Malerarbeiten im Bestandsgebäude mit der Vergabestelle zu prüfen und ein entsprechendes Angebot einzuholen. Darüber hinaus wird die Bauabteilung gebeten, die Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED gemäß Rahmenvertrag zu beauftragen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

**TOP 7 Verschiedenes**

Verbandsmitglied Dörr fragt nach, ob bereits eine Schließanlage beschafft wurde. Architekt Weber entgegnet, dass hierzu noch kein Angebot eingeholt wurde. Für die Eingangstüren sollten elektronische Türschlösser mit Chip geprüft werden.

Joram, Vorstandsvorsteher

Flach, Schriftführerin